

NIEUWSBRIEF 2 VERSTERKING DRONTERMEERDIJK



AANLEIDING

De IJssel krijgt door klimaatverandering vaker te maken met hoge waterstanden in de rivier. Om de rivier ruimte te geven en de afvoer te verdelen, is het Reevediep aangelegd. Voor de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Flevoland is een veilige woonomgeving belangrijk. Om aan de wettelijke veiligheidsnormen te blijven voldoen, versterkt Waterschap Zuiderzeeland daarom de Drontermeerdijk.

In samenwerking met andere partijen maken wij de regio beter bereikbaar. Wij combineren deze klimaat-en economische doelen met natuurontwikkeling, betere recreatiemogelijkheden en duurzame ambities op het gebied van materialen en energie. De provincie Overijssel, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij samen in het IJsseldelta Programma.

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen omgevingdrontermeerdijk@boskalis.com. Ook kunt u op de website ijsdeltaprogramma.nl informatie vinden over de Versterking Drontermeerdijk.

Openstelling van de tijdelijke N306

Op 10 februari 2020 wordt de tijdelijke N306 opengesteld voor het verkeer. De tijdelijke weg is vanwege veiligheid ingericht als een 50 km/h weg. Voor het omzetten van het verkeer van de bestaande naar de tijdelijke N306 worden er rijstrook afsluitingen toegepast. Dit betekent dat het verkeer om en om doorgang krijgt. De weg wordt dus niet geheel afgesloten.

Afgelopen periode hebben we de onderbaan en funderingslaag van de tijdelijke N306 aangebracht. Ook is het asfalt aangebracht. Om voorgaande werkzaamheden uit te voeren zijn er verkeersmaatregelen toegepast op de N306, Waningenweg en de Stobbeweg. De aanwonende zijn per bewonersbrief vooraf op de hoogte gesteld van de verkeersmaatregelen.



Zie achterzijde voor de werkzaamheden komende periode.

Wat gaan wij doen de komende periode:

Bomenkap

In februari 2020 maken we de strook aan de buitenzijde van de dijk vrij. Dit betekent dat wij een strook van 7.5 meter vrij maken van bomen en struiken. Voor het kappen van bomen geldt een herplantplicht, wij zullen nieuwe bomen (op een andere locatie) planten. Ook gebruiken wij delen van het hout voor takkenrillen langs de nog te realiseren Faunapassage nabij de Drontermeertunnel.

Aanleg van toegangsweg Reevesluis en Haven Meerkoet


Na het kappen van de bomen wordt aan de buitenzijde van de bestaande dijk een tijdelijk toegangspad gerealiseerd voor de bereikbaarheid van de Reevesluis en passantenhaven De Meerkoet. Gepland staat dat de toegangsweg begin maart 2020 gereed is. In de tussenliggende periode wordt er gezamenlijk gebruik gemaakt van de bouwweg.

Aanleg loslocatie

In januari/februari 2020 leggen we de loslocatie aan, deze komt ten zuiden van de Reevesluis op het noordelijke gedeelte van het Abbertstrand. De loslocatie bestaat uit een dam van grond in het Drontermeer en een in het water geplaatste losponton waarover de aangevoerde materialen worden gelost en vervolgens wordt het zand en de klei met kippers in het werkgebied gereden.

Ophogen van de dijk

We hebben de het werk opgedeeld in 4 secties zoals in onderstaande afbeelding.



Aanbrengen van zand en klei

Vanaf 13 februari 2020 starten we met het aanbrengen van zand in sectie 2 en sectie 4. Het zand wordt aangevoerd met kippers en aan de binnenzijde van de dijk verwerkt. Het verwerken van het zand gebeurt met shovels, hydraulische graafmachines en verdichters. Boven op het zand wordt een kleilaag aangebracht. De klei wordt verwerkt met hydraulische graafmachines en verdichters. De kleilaag heeft komende periode de functie van het voorbelasten van de dijk. Dit voorbelasten doen we om de zettingen in de ondergrond te versnellen. Na de zettingsperiode wordt de kern van de dijk op een bepaalde maat afgewerkt en daarna wordt de klei op de taluds aangebracht. Boven op de nieuwe dijk wordt de nieuwe N306 gerealiseerd.

Sectie 3 (boven de Drontermeertunnel) wordt vanaf april opgehoogd. Deze ophoging bestaat uit het aanbrengen enkele lagen met een dikte van 25 cm.. De ophoogperiode voor sectie 3 is ongeveer 9 maanden.

Alle werkzaamheden worden onder begeleiding van een ecooloog uitgevoerd en de planning is weersafhankelijk.

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen omgevingdrontermeerdijk@boskalis.com. Ook kunt u op de website ijsseldeltaprogramma.nl informatie vinden over de Versterking Drontermeerdijk.